

FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENA - SALVADOR

ANO: 2008

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Código	Objectivo	Projecto	Ano	Código Classificação Económica	Nº Proj Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	For. de Realizaç.	Fonte de Financiam.			Datas		Previsto			Executado			Nível de execução do financiamento anual (%)	Nível de execução do financiamento global (%)	
								A C	A A	F C	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano				
																	Pago	Em Dívida			Total
1.						FUNÇÕES GERAIS															
1.1.						SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
1.1.1						ADMINISTRAÇÃO GERAL															
1.1.1.	01	2007	01/07.01.03.01	1		- Casa Florestal de Vilarinho	O			Jan-07	Dez-08										
1.1.1.	02	2006	01/07.01.09	2		- Mobiliário diverso	O			Jan-06	Dez-08	5.000		5.000							
1.1.1.	03	2006	01/07.01.15	3		- Maquinaria e equipamento	O			Jan-06	Dez-08	5.000		5.000	621		621	12,42	12,42		
1.1.1.	04	2006	01/07.01.03.07	4		- Armazém/Estaleiro	O			Jan-06	Dez-08	20.000		20.000	44		44	0,22	0,22		
						<i>Total do Objectivo 1.1.1.</i>						30.000		30.000	665		665	2,22	2,22		
1.2.						SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA															
1.2.1.						PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS															
1.2.1.	01	2008	01/07.01.10.02	1		- Maquinaria e equipamento	O			Jan-08	Dez-08	6.900		6.900	6.838		6.838	99,10	99,10		
						<i>Total do Objectivo 1.2.1.</i>						6.900		6.900	6.838		6.838	99,10	99,10		
						<i>Total do Objectivo 1.</i>						36.900		36.900	7.503		7.503	20,33	20,33		
2.						FUNÇÕES SOCIAIS															
2.4.						HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS															
2.4.2.						ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO															
2.4.2.	01	2004	03/07.03.03.01	2		- Arranjo do espaço de lazer em Daivões	E			Jan-04	Dez-08	5.000		5.000	3.151		3.151	63,02	63,02		
2.4.2.	02	2008	03/07.03.03.01	1		- Arranjo dos recintos das Capelas	E			Jan-08	Dez-08	15.000		15.000	6.114		6.114	40,76	40,76		
2.4.2.	03	2008	03/07.03.03.01	2		- Pavimentações diversas	E			Jan-08	Dez-08	15.000		15.000							
						<i>Total do Objectivo 2.4.2.</i>						35.000		35.000	9.265		9.265	26,47	26,47		
2.4.6.						PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA															
2.4.6	01	2006	03/07.03.03.13	8		Arborização e beneficiação (Lamelas/Vilarinho)	E			Jan-06	Dez-08	48.000		48.000	13.565		13.565	28,26	28,26		
						<i>Total do Objectivo 2.4.6.</i>						48.000		48.000	13.565		13.565	28,26	28,26		
						<i>Total do Objectivo 2.</i>						83.000		83.000	22.830		22.830	27,51	27,51		

FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENA - SALVADOR

ANO: 2008

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Código	Objectivo	Projecto	Ano	Código Classificação Económica	Nº Proj Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	For. de Realizaç.	Fonte de Financiam.			Datas		Previsto			Executado			Nível de execução do financiamento anual (%)	Nível de execução do financiamento global (%)	
								A	A	F	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano				
																	Pago	Em Dívida			Total
3.						FUNÇÕES ECONÓMICAS															
3.1.						AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA															
3.1.1.						AGRICULTURA															
3.1.1.	01	2008	03/07.03.03.13	3		- Regadios diversos	E			Jan-08	Dez-08	5.000		5.000		2.592		2.592	51,84	51,84	
3.1.1.	02	2004	03/07.03.03.08	7		- Caminho Agrícola Ruival/Rigueiro	E			Jan-04	Dez-08										
3.1.1.	03	2003	03/07.03.03.08	3		- Caminhos agrícolas Diversos	E/A			Jan-03	Dez-09	25.000		25.000		7.805		7.805	31,22	31,22	
3.1.1.	04	2005	03/07.03.03.08	1		- C. A. do Largo de S. Amaro/Quelha de Cima	E			Jan-05	Dez-08										
3.1.1.	05	2005	03/07.03.03.08	2		- Caminho Agrícola da Bouça à Venda Nova	E			Jan-05	Dez-08										
3.1.1.	06	2005	03/07.03.03.08	3		- Caminho Agrícola Vale do Galo á Lata	E			Jan-05	Dez-08										
3.1.1.	07	2005	03/07.03.03.08	4		- Caminho Agrícola de Escovelos/Vila Nova	E			Jan-05	Dez-08										
3.1.1.	08	2005	03/07.03.03.08	5		- Caminho Agrícola Quelha de Cima/Fonte do Sol	E			Jan-05	Dez-08										
3.1.1.	09	2005	03/07.03.03.08	6		- Caminho Agrícola Fonte do Sol/Fonte do Sol	E			Jan-05	Dez-08										
3.1.1.	10	2005	03/07.03.03.08	7		- Caminho Agrícola Friúme/Escovelos	E			Jan-05	Dez-08										
3.1.1.	11	2005	03/07.03.03.08	8		- Caminho Agrícola de Fontes/Friúme	E			Jan-05	Dez-08										
3.1.1.	12	2005	03/07.03.03.08	9		- Caminho Agrícola E.M. 312/Charcos	E			Jan-05	Dez-08										
3.1.1.	13	2005	03/07.03.03.08	10		- Caminho Agrícola da Lata/Regularinho	E			Jan-05	Dez-08										
3.1.1.	14	2005	03/07.03.03.08	11		- Caminho Agrícola Charcos/Concelho	E			Jan-05	Dez-08										
3.1.1.	15	2008	03/07.03.03.08	4		- Caminho Agrícola das Queirógas em Daivões	E			Jan-08	Dez-08	5.500		5.500		4.422		4.422	80,40	80,40	
3.1.1.	16	2008	03/07.03.03.08	5		- Caminho Agrícola em Escarei	E			Jan-08	Dez-08	5.000		5.000		4.628		4.628	92,56	92,56	
3.1.1.	17	2008	03/07.03.03.08	6		- Caminho Agrícola em Santa Eulália	E			Jan-08	Dez-08	5.000		5.000							
3.1.1.	18	2006	03/07.03.03.13	11		- Muros e vedações de caminhos agrícolas	A			Jan-06	Dez-09	15.000		15.000		6.439		6.439	42,93	42,93	
						<i>Total do Objectivo 3.1.1.</i>						60.500		60.500		25.886		25.886	42,79	42,79	
3.3.						TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES															
3.3.1.						TRANSPORTE RODOVIÁRIO															
3.3.1.	01	2006	03/07.03.03.08	12		- Caminho da escola de Escarei	E			Jan-06	Dez-08										
3.3.1.	02	2006	03/07.03.03.08	13		- Grandes reparações em vias municipais	E			Jan-06	Dez-09	6.100		6.100		3.978		3.978	65,21	65,21	
3.3.1.	03	2006	03/07.03.03.08	14		- C. cimo da Reboriça - Zona Ind. Entroncamento	E			Jan-06	Dez-08										
3.3.1.	04	2006	03/07.03.03.08	15		- Outros caminhos	E			Jan-06	Dez-09	9.650		9.650		2.400		2.400	24,87	24,87	

FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENA - SALVADOR

ANO: 2008

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Código	Objectivo	Projecto	Ano	Código Classificação Económica	Nº Proj	Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	For. de Realizaç.	Fonte de Financiam.			Datas		Previsto			Executado			Nível de execução do financiamento anual (%)	Nível de execução do financiamento global (%)	
									A	A	F	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano				
																		C	A			C
3.3.1.	05	2006	03/07.03.03.08	16	-	Caminho Belavista de cima	E				Jan-06	Dez-08	5.000		5.000							
3.3.1.	06	2006	03/07.03.03.08	17	-	Caminho Dalama (Póvoa)	E				Jan-06	Dez-08	5.000		5.000							
3.3.1.	07	2006	03/07.03.03.08	21	-	Caminho da Casinha	E				Jan-06	Dez-08	16.300		16.300		14.897		14.897	91,39	91,39	
3.3.1.	08	2006	03/07.03.03.08	22	-	Caminho no Pereiro	E				Jan-06	Dez-08										
3.3.1.	09	2004	03/07.03.03.08	11	-	Caminho Vale do Galo á Moela	E				Jan-04	Dez-08	5.000		5.000							
3.3.1.	10	2006	03/07.03.03.08	23	-	Pavimentação do caminho Póvoa á Pala	E				Jan-06	Dez-08										
3.3.1.	11	2006	03/07.03.03.08	24	-	Rectificação do caminho Portela/Sorribieras	E				Jan-06	Dez-08	5.000		5.000							
3.3.1.	12	2006	03/07.03.03.08	25	-	Caminho cimo de Vila / Arados	E				Jan-06	Dez-08	10.000		10.000							
3.3.1.	13	2007	03/07.03.03.08	6	-	Caminho em Bustelo	E				Jan-07	Dez-08										
3.3.1.	14	2007	03/07.03.03.08	8	-	Caminho em Balteiro - Santo António	E				Jan-07	Dez-08										
3.3.1.	15	2007	03/07.03.03.08	9	-	Caminho na Reboriça - Travessa	E				Jan-07	Dez-08										
3.3.1.	16	2008	03/07.03.03.08	7	-	Caminho no Brunhedo às Lameiras	E				Jan-08	Dez-08	22.950		22.950		22.950		22.950	100,00	100,00	
3.3.1.	17	2008	03/07.03.03.08	8	-	Caminho Torneiro/Calçada ao Fundo do Povo	E				Jan-08	Dez-08	10.000		10.000							
3.3.1.	18	2008	03/07.03.03.08	9	-	Caminho na Sobreira	E				Jan-08	Dez-08	5.000		5.000							
						<i>Total do Objectivo 3.3.1.</i>							100.000		100.000		44.225		44.225	44,23	44,23	
						<i>Total do Objectivo 3.</i>							160.500		160.500		70.111		70.111	43,68	43,68	
						Total do Plano							280.400		280.400		100.444		100.444	35,82	35,82	



FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENA - SALVADOR

ANO: 2008

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Código		Ano	Código Classificação Económica	Nº Proj Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	For. de Realizaç.	Fonte de Financiam.			Datas		Previsto			Executado			Nível de execução do financiamento anual (%)	Nível de execução do financiamento global (%)	
Objectivo	Projecto						A	A	F	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano				
																C	A			C
1.					FUNÇÕES GERAIS							36.900		36.900		7.503		7.503	20,33	20,33
2.					FUNÇÕES SOCIAIS							83.000		83.000		22.830		22.830	27,51	27,51
3.					FUNÇÕES ECONÓMICAS							160.500		160.500		70.111		70.111	43,68	43,68
TOTAL DO PLANO.....												280.400		280.400		100.444		100.444	35,82	35,82

Reunião da Junta de 31 de Março de 2009

[Handwritten signatures]
 António Soares Nunes
 João Luís Fernandes Pereira

Reunião da Assembleia de 15 de Abril de 2009

[Handwritten signatures]
 António Luís do Carmo
 Luís Filipe do Carmo